

FAC-SIMILE

RAPPORTO di CONTROLLO TECNICO ALLEGATO H - (DPR n.551/99)

dell'impianto installato nell'immobile sito in Via n..... Piano Interno di
proprietà di (nome, cognome o ragione sociale e indirizzo)
Occupante (nome, cognome o ragione sociale)

Dati di targa dell'apparecchio

Caldaia Costruttore Modello
Matr. Anno Pot. Nominale (kW) Tipo B C Tiraggio naturale forzato
Condensazione SI NO Combustibile: Gas di rete GPL Gasolio Kerosene Altri
DATA DI INSTALLAZIONE DATA DEL CONTROLLO

1. DOCUMENTO DI IMPIANTO

Dichiarazione di conformità dell'impianto

SI NO NC

Accensione e funzionamento regolari

SI NO NC

Libretto d'impianto

Dispositivi di comando e regolazione

Libretto d'uso e manutenzione

funzionanti correttamente

2. ESAME VISIVO DEL LOCALE DI INSTALLAZIONE

Idoneità del locale di installazione

Assenza di perdite e ossidazioni

Adeguate dimensioni aperture ventilazione

dai/sui raccordi

Aperture di ventilazione libere da ostruzioni

Valvola di sicurezza contro la

3. ESAME VISIVO DEI CANALI DA FUMO

Pendenza corretta

sovrappressione a scarico libero

Sezioni corrette

Vaso di espansione carico

Curve corrette

Dispositivi di sicurezza non

Lunghezza corretta

manomessi e/o cortocircuitati

Buono stato di conservazione

Organi soggetti a sollecitazioni

4. CONTROLLO EVACUAZIONE DEI PRODOTTI DELLA COMBUSTIONE

L'apparecchio scarica in camino singolo o
canna fumaria collettiva ramificata

Circuito aria pulito e libero da
qualsiasi impedimento

L'apparecchio scarica a parete

Guarnizione di accoppiamento al
generatore integra

Per apparecchio a tiraggio naturale: non
esistono reflussi dei fumi nel locale

6. CONTROLLO DELL'IMPIANTO

P

N

NA

Per apparecchi a tiraggio forzato: assenza
di perdite dai condotti di scarico

P = positivo N = negativo NA = non applicabile

5. CONTROLLO DELL'APPARECCHIO

Ugelli del bruciatore principale e del
bruciatore pilota (se esiste) puliti

Controllo assenza fughe di gas

Dispositivo rompitiraggio-antivento

Verifica visiva coibentazioni

privo di evidenti tracce di deterioramento

Verifica efficienza evacuazione fumi

ossidazione e/o corrosione

Scambiatore lato fumi pulito

7. CONTROLLO DEL RENDIMENTO DI COMBUSTIONE

Effettuato

Non effettuato

Temp. fumi (°C)	Temp. amb (°C)	O2 (%)	CO2 (%)	Bacharach (n°)	CO (%)	Rend.to Combustione a Pot Nominale (%)
.....

OSSERVAZIONI:

RACCOMANDAZIONI:

PRESCRIZIONI: (l'impianto può funzionare solo dopo l'esecuzione di quanto prescritto)

In mancanza di prescrizioni esplicite, il tecnico dichiara che l'apparecchio può essere messo in servizio ed usato normalmente senza compromettere la sicurezza delle persone, degli animali domestici e dei beni. Il tecnico declina altresì ogni responsabilità per sinistri a persone, animali o cose derivanti la manomissione dell'impianto o dell'apparecchio da parte di terzi, ovvero da carenze di manutenzione successiva.

IL RAPPORTO DI CONTROLLO DEVE ESSERE COMPILATO DALL'OPERATORE INCARICATO E CONSEGNATO IN COPIA AL RESPONSABILE DELL'IMPIANTO, CHE NE DEVE CONFERMARE RICEVUTA PER PRESA VISIONE

TECNICO CHE HA EFFETTUATO IL CONTROLLO:

Nome e Cognome

Ragione Sociale

Indirizzo - Telefono

Timbro e firma dell'operatore

Estremi del documento di qualifica.....

.....

Firma per presa visione del proprietario

